

Formulier Brandgevaarlijke Werkzaamheden

Voor en tijdens de hierna genoemde werkzaamheden dienen opdrachtgever en uitvoerder zich bewust te zijn van het risico van het ontstaan van brand of explosie. Alvorens met de uitvoering te beginnen, heeft de uitvoerder zich er van overtuigd dat de op de achterzijde van dit formulier genoemde maatregelen zijn getroffen.

OPDRACHTGEVER

Facilitair Bedrijf / anders :
Contactpersoon:

UITVOERDER

Naam bedrijf:
Contactpersoon:

UIT TE VOEREN WERK

Plaats:
Aard werk:

Uitvoering: van uur t/m uur
Datum: van t/m

WERKMETHODE

lasbrander slijpschijf
 elektrisch lassen hete lucht föhn
 gasbrander anders:

Voor gehele werk? **JA / NEE**

Op welke plaatsen niet?

.....
.....
.....
.....

VEILIGHEIDSMAAATREGELEN

Zijn de op de achterzijde van dit formulier genoemde maatregelen getroffen? **JA / NEE**

Zijn, naar het oordeel van de uitvoerder, nog extra en/of bijzondere veiligheidsmaatregelen nodig? **JA / NEE**

Omschrijving van deze bijzondere maatregelen:
.....
.....

Zijn deze maatregelen besproken met de opdrachtgever? **JA / NEE**

RISICO-INVENTARISATIE

Uitgevoerd door:
Datum uitvoering:

ONDERTEKENING

GETEKEND
Opdrachtgever:
.....
(datum) (handtekening)

GETEKEND
Uitvoerder:
.....
(datum) (handtekening)

EINDCONTROLE

De uitvoerder dient voor iedere pauze of werkonderbreking, aan het eind van iedere werkdag en/of na afloop van de brandgevaarlijke werkzaamheden een eindcontrole uit te voeren om zeker te stellen dat er geen smeulende resten zijn achtergebleven en/of er geen brand is ontstaan. De eindcontrole dient te gebeuren op de plaats waar de werkzaamheden zijn uitgevoerd, alsmede in de omliggende en onderliggende ruimte(n).

De eindcontrole zal worden uitgevoerd door:

De eindcontrole is voor de laatste maal uitgevoerd door:

(datum/tijd) (handtekening)

NA-CONTROLE TOT 60 MINUTEN NA AFLOOP

Ook nadat brandgevaarlijke werkzaamheden zijn beëindigd, kan nog brand ontstaan. Daarom dient tot een uur na afloop van brandgevaarlijke werkzaamheden aan het eind van iedere werkdag c.q. aan het eind van de werkzaamheden een nacontrole te worden uitgevoerd door of in opdracht van de opdrachtgever.

De volgende voorzorgsmaatregelen zijn getroffen:

- De werkomgeving van het karwei is verkend;
- Brandbare of ontvlambare materialen binnen een straal van 15 meter verwijderd;
- Brandvrije afdekking/afscherming geplaatst op/t.p.v. aanwezige brandbare materialen;
- Openingen in muren en vloeren afgedekt binnen en straal van 15 meter;
- Gevaarlijke activiteiten zijn onderbroken;
- Voldoende brandblusmiddelen binnen handbereik (evt. haspel afgerold);
- Slangen en vlambegrenzers op gascilinders zijn gecontroleerd;
- Controleronden zijn gepland;
- Sprinkler in ruimte blijft in werking;
- Automatische brandmelder (groep) in ruimte(n) uitgeschakeld;
- Communicatiemiddel aanwezig. telefoon anders, t.w.
- Overig, te weten:

BEL BIJ CALAMITEITEN ALTIJD EN EERST HET UT-ALARMNUMMER 053-4892222